



## Anexo XI - Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Construção de Nova Unidade da DPE-RR no Município de Cantá/RR	SINAPI: RORAIMA - FEVEREIRO/2023 - DESONERADO
LOCAL: Rua Sebastião Oliveira Barbosa, lote 07, Município Cantá/RR	BDI: 27,82%

REVISÃO N°: 001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
N°	DESCRIÇÃO	VALOR	30D	60D	90D	120D	150D
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,095.83	33,095.83				
		100%	100%				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57,556.91	13,048.10	11,640.64	12,764.69	11,557.76	8,545.72
		100%	22.67%	20.22%	22.18%	20.08%	14.85%
3	INFRAESTRUTURA	43,281.43	43,281.43				
		100%	100.00%				
4	SUPERESTRUTURA	30,719.84	4,607.98	17,387.43	8,724.43		
		100%	15.00%	56.60%	28.40%		
5	COBERTURA	26,918.75			21,535.00	5,383.75	
		100%			80.00%	20.00%	
6	VEDAÇÃO	77,489.09		46,493.45	30,995.64		
		100%		60.00%	40.00%		
7	REVESTIMENTOS E PISOS	31,306.60		1,565.33	7,200.52	11,270.38	11,270.38
		100%		5.00%	23.00%	36.00%	36.00%
8	ESQUADRIAS	29,884.02			7,172.16	12,850.13	9,861.73
		100%			24.00%	43.00%	33.00%
9	PINTURAS	11,002.47				4,400.99	6,601.48
		100%				40.00%	60.00%
10	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	11,759.38				6,350.07	5,409.31
		100%				54.00%	46.00%
11	INSTALAÇÕES HIDRUALICAS	3,273.29	327.33		1,636.65	1,309.32	
		100%	10.00%		50.00%	40.00%	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21,452.28	2,145.23	8,580.91	8,580.91	2,145.23	
		100%	10.00%	40.00%	40.00%	10.00%	
13	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	286.79				286.79	
		100%				100.00%	
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	24,633.48	2,463.35			22,170.13	
		100%	10.00%			90.00%	
15	MURETA DE ENTRADA	6,679.84	1,335.97	4,141.50		1,202.37	
		100%	20.00%	62.00%		18.00%	
16	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	5,237.62	523.76			4,713.86	
		100%	10.00%			90.00%	
17	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	1,324.47					1,324.47
		100%					100.00%
18	INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO	838.05				838.05	
		100%				100.00%	
19	ACESSIBILIDADE	2,950.34					2,950.34
		100%					100.00%
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	23,407.95				4,681.59	18,726.36
		100%				20.00%	80.00%
21	DIVERSOS	2,218.63					2,218.63
		100%					100.00%
22	DESPESAS INDIRETAS	5,322.90	1,330.73	1,330.73	1,330.73	1,330.73	
		100%	25%	25%	25%	25%	
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)		450,639.96	102,159.70	91,139.99	99,940.73	90,491.13	66,908.42
PORCENTAGEM MENSAL (%)		100.00%	22.67%	20.22%	22.18%	20.08%	14.85%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		450,639.96	102,160.08	193,279.48	293,231.42	383,719.93	450,639.96
TOTAL ACUMULADO (%)		100%	22.67%	42.89%	65.07%	85.15%	100.00%

*Danielle Yumi Mizuno*